

Глава администрации городского
поселения город Бирск
муниципального района Бирский
район Республики Башкортостан

г. Бирск

Адрес концессионера: г. Бирск ул. Гагарина д. 92.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в составе:

Секретарь комиссии: Ахмадуллин Р.Г. – главный специалист отдела ЖКХ администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Косолапова Н.В. – Заместитель главы администрации муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан.

Искандаров И.С. – начальник юридического отдела администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Васянин С.С. – старший бухгалтер ревизор финансового управления администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Мухачев О.С. – начальник отдела жизнеобеспечения населения администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Комиссией проведена проверка соблюдения концессионером ОАО «Башкоммунводоканал» условий концессионного соглашения № 1 от 31.08.2017 г. в отношении реконструкции и модернизации объектов, эксплуатации объектов, поддержки их в исправном состоянии, проведения текущего и капитального ремонта, осуществлению деятельности водоснабжения населения города.


В ходе проведения проверки выявлено следующее: по состоянию на 1 июля 2026 г. согласно Приложению № 4 к дополнительному соглашению №2 от 20.02.2025 г. к «Концессионному соглашению в отношении имущества городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан – объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенных для бесперебойного обеспечения потребителей г. Бирск услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» № 1 от 31.08.2017 г. «Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения г. Бирск, являющихся предметом концессионного Соглашения», выполнены следующие мероприятия:

1. Замена насосного оборудования скважин городского водозабора марки ЭЦВ на современные, энергоэффективные насосные агрегаты со шкафами управления с расчетными (проектными) параметрами (7 шт.) (выполнено полностью в 2018 г.) – 11 860 тыс.руб.;
2. Замена 2 комплектов насосного оборудования насосной станции 2-го подъема на современное, энергоэффективное оборудование с расчетными (проектными) параметрами (выполнено полностью: в 2018 г. – 9 088 тыс.руб., в 2023 г. – 4 127 тыс.руб., в 2024 г. – 1 410 тыс.руб., в 2025 г. — 1 635 тыс.руб.) – 16 260 тыс.руб.;
3. Модернизация комплекта насосного оборудования марки ФГ800/33 Главной КНС на современное, энергоэффективное оборудование с расчетными (проектными) параметрами (выполнено частично: в 2019 г. – 4 645 тыс.руб., в 2024 г. – 1 484 тыс.руб., в 2025 г. – 2 941 тыс.руб.) – 9 070 тыс.руб.;
4. Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения (выполнено полностью в 2019 г.) – 1 714 тыс.руб.;
5. Модернизация насосного оборудования: на районной КНС замена комплекта насосного оборудования (выполнено частично в 2019 г.) – 3 711 тыс.руб.;
6. Модернизация воздуходувки марки ТВ путем установки шкафа управления с частотным регулированием (выполнено полностью: в 2021 г. – 1 047 тыс.руб., в 2022 г. – 182 тыс.руб.) – 1 229 тыс.руб.;
7. Модернизация комплекта насосного оборудования ОСК на ФГ144/46 (выполнено полностью в 2021 г.) – 170 тыс.руб.
8. Реконструкция напорного канализационного коллектора ДУ300: от ул. Ленина, №7 до ул. Крупской; от ул. Крупской, №2 до ул. Чеверева; от ул. Крупской до ул. Мичурина; от ул. Мичурина до ул. Чеверева, №67 (выполнено полностью: в 2022 г. – 3 366 тыс.руб., в 2023 г. – 2 167 тыс.руб.) – 5 533 тыс.руб.;
9. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Лермонтова: от ул. Гагарина до ул. Пролетарская; от ул. Пролетарская до ул. Свердлова; от ул. Свердлова до ул. Чеверева, от ул. Чеверева до ул. Худайбердина (выполнено частично: в 2022 г. – 63 тыс.руб., в 2025 г. – 3 464 тыс.руб.) – 3 527 тыс.руб.

За период эксплуатации с 31.08.2017 г. до 01.01.2026 г. инвестиции составили 53 074 тыс.руб., из них средства концессионера 51 074 тыс.руб.; средства концедента 2 000 тыс. руб.

Требования концедента к концессионеру: продолжить модернизацию объектов в рамках концессионного соглашения; усилить принимаемые меры по содержанию и обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения; продолжить проведение ремонта сетей за счёт средств концессионера, концедента, федеральных и региональных программ.

Члены комиссии:



Косолапова Н.В.



Искандаров И.С.



Васянин С.С.



Мухачев О.С.

Секретарь комиссии:



Ахмадуллин Р.Г.